

竣工验收报告

监督号:

建设单位	西平县第一小学	施工单位	河南通江水利水电工程有限公司
工程名称	西平县第一小学分校区维修改造项目	承包方式	大包干
建筑面积		层数	四层
工程范围	施工设计及变更图纸	结构类型	建筑维修工程
合同总价	1730205元	工程地点	原西平县全新实验小学校区
合同开工日期	年 月 日	实际开工日期	2024 年 11 月 25 日
合同竣工日期	年 月 日	实际竣工日期	2025 年 03 月 27 日
合同工作天数	120	实际工期天数	

简 要 说 明



1、提前竣工或延误工期的主要原因:

原设计增加维修改造项目;校区内北街小学教师及学生家长不让施工,因施工噪音及施工环境影响学生上课和身体健康,只能在星期六、星期天施工。因此延误工期。

2、完施工主要项目、未完原因措施意见:

。

验收结论
依据西平县建筑工程勘测设计室设计的:西平县第一小学维修改造项目单位工程施工图图纸及设计规范,由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位组织验收。通过现场实际检查验收,该工程验收结论为合格。

建设单位意见: 	施工单位意见: 	监理单位意见: 	设计单位意见: 
--	--	---	--

